



KREISAUSSCHUSSSITZUNG – VOM 2.06.2020

NEUBAU BSZ ALFONS - GOPPEL

BERUFLICHES SCHULZENTRUM ALFONS-GOPPEL

INFORMATION ZUR VERGABE

Information zur Vergabe weiterer Auftragsstufen bei Planern und Vergabe von Bauaufträgen für die vorgezogenen Maßnahmen:

Gemäß Kreisausschuss-Beschluss vom 21.01.2020 wurden die Planer mit der weiteren Auftragsstufe – Stufe 4 - der Leistungsphasen 5,6,7 und 8 gemäß HOAI und Architekten- / Ingenieurvertrag beauftragt. Die Projektsteuerung wird ebenfalls mit der nächsten Stufe 3 und den Besonderen Leistungen zur Prüfung der Ausführungsplanung beauftragt.

Der Bauauftrag für die Leistung Grundleitungen Entwässerung, Elektrotechnische Arbeiten, Landschaftsbauarbeiten und Herstellung von Stellplätzen wurde an die Fa. Glöckle aus Schweinfurt mit einer Auftragssumme von 853.960,31 € brutto entsprechend dem Kreisausschussbeschluss vom 5.12.2019 erteilt. Ausführungsbeginn war der 29.04.2020.

BERUFLICHES SCHULZENTRUM ALFONS-GOPPEL

INFORMATION PROJEKTSTAND

Erreichte Meilensteine:

Zuschlagserteilung Objektplaner und Fachplaner im Kreisausschuss	18.10.2018
Kreisausschussbeschluss Freigabe Vorentwurfsvariante	21.03.2019
Abgabe Vorentwurf	03.06.2019
Kreisausschussbeschluss Freigabe Vorentwurf	24.07.2019
Vorstellung Farb- und Materialkonzept	19.09.2019
Abgabe Entwurfsplanung	21.11.2019
Kreisausschussbeschluss Freigabe Entwurfsplanung	21.01.2020
Abgabe Förderantrag Berufsschule	24.01.2020
Einreichen des Bauantrags (inkl. Teilbaugenehmigungsantrag Baugrube) Berufsschule	26.02.2020
Abgabe Förderantrag Turnhalle	11.03.2020
Einreichen des Bauantrags Turnhalle	27.03.2020
Erteilung Teilgenehmigung vorgezogene Maßnahmen	16.04.2020
Beginn Bauausführung Vorabmaßnahmen	29.04.2020

BERUFLICHES SCHULZENTRUM ALFONS-GOPPEL

INFORMATION PROJEKTSTAND

Folgende Meilensteine:

Erteilung Baugenehmigung Turnhalle	30.07.2020
Erteilung Baugenehmigung Berufsschule	30.07.2020
Beginn Bauausführung Erdarbeiten Berufsschule	18.08.2020
Beginn Bauausführung Hauptbauarbeiten Berufsschule	09.11.2020
Beginn Bauausführung Doppeltturnhalle	01.03.2021
Nutzungsbeginn Doppeltturnhalle	13.09.2022
Nutzungsbeginn Berufsschule	13.09.2022
Abbruch Bestandsbau & Fertigstellung Außenanlagen	14.09.2022- 28.08.2023

VIELEN DANK FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT.

